

**ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

**ANEXO N° 02
OBRAS PUBLICAS**

Nombre de la entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Departamento - Provincia - Distrito : JAEN - JAEN - CAJAMARCA
Titular de la entidad : FRANCISCO DELGADO RIVERA
Cargo : ALCALDE
Periodo en el cargo : 2019 - 2022
Fecha de corte : DEL 01.01.2022 AL 30.09.2022

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Monto contrato / Presupuesto analítico aprobado	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Ultimo periodo de avance	Monto Valorizado Acumulado Real (S/)	Monto total pagado de la Obra	Costo Final de la Obra	Saldo por pagar de la Obra
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	107174	2435976	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR MAGLLANAL DEL DISTRITO DE JAEN – PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	1.539.646,47	29/08/2022		ago-22	823.494,86	823.494,86	1.539.646,47	716.151,61
2	157667	2505486	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) CASERIO VISTA ALEGRE DE ZONANGA, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	CULMINADA	314.980,33	21/08/2022	21/08/2022	ago-22	150.168,33	150.168,33	314.980,33	164.812,00
3	151916	2411017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16042 FRANCISCO BOLOGNESI DEL SECTOR LINDEROS DEL DISTRITO DE JAÉN – PROVINCIA DE JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	12.803.900,00	22/12/2022		ago-22	8.036.623,84	8.036.623,84	13.036.209,35	4.999.585,51
4	151917	2454277	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 17459 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SARGENTO LORES, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	9.280.486,59	20/10/2022		ago-22	6.226.466,49	6.226.466,49	9.280.486,59	3.054.020,10
5	151994	2473823	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL(LA) I.E. N° 034 JAEN, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	350.956,33	19/07/2022		ago-22	238.814,18	238.814,18	350.956,33	112.142,15
6	153675	2503160	CREACION DEL PARQUE PLAZA JAEN DE ESPAÑA DEL SECTOR MORRO SOLAR, HABILITACION URBANA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	CULMINADA	491.507,68	02/07/2022	16/09/2022	ago-22	434.983,82	434.983,82	491.507,68	56.523,86
7	157687	2508021	RENOVACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE TUPAC AMARU CUADRA 01, 02, 03, 04 DEL SECTOR MORRO SOLAR, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	1.252.259,83	02/10/2022		ago-22	475.791,00	475.791,00	1.252.259,83	776.468,83
8	157668	2532378	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS PARA EL CASERIO EL TRIUNFO, CENTRO POBLADO LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	POR CONTRATA	CON RECEPCION	191.468,32	15/07/2022	15/07/2022	ago-22	191.468,62	191.468,62	191.468,32	-0,30
9	157688	2435833	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN EL C.P. SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	CULMINADA	616.405,54	19/08/2022	29/09/2022	ago-22	220.380,91	220.380,91	616.405,54	396.024,63

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Monto contrato / Presupuesto analítico aprobado	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Ultimo periodo de avance	Monto Valorizado Acumulado Real (S/)	Monto total pagado de la Obra	Costo Final de la Obra	Saldo por pagar de la Obra
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
10	157682	2447734	CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA SEGUNDA ETAPA DEL SECTOR FILA ALTA DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	2.155.566,16	19/10/2022		ago-22	433.267,90	433.267,90	2.155.566,16	1.722.298,26
11	157701	2541237	RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE LEONCIO PRADO CUADRA 1,2,3,4; PSJ VENEZUELA CUADRA 1, CA. SAN FRANCISCO CUADRA 2,4 Y CALLE LOS FICUS CUADRA1 DEL SECTOR SAN CAMILO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	CON RECEPCION	171.291,85	30/06/2022	30/06/2022	jul-22	171.291,85	171.291,85	171.291,85	0,00
12	157689	2540585	RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) HABILITACION URBANA LOS LIBERTADORES, LOS OLIVOS Y PALESTINA DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	CON RECEPCION	140.065,45	15/07/2022	15/07/2022	ago-22	118.407,34	118.407,34	140.065,45	21.658,11
13	157684	2530701	RENOVACION DE PAVIMENTO Y VEREDA EN LA CALLE HUAMANTANGA CUADRA 14,15, Y 16 DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ADMINIST DIRECTA	CULMINADA	865.043,00	17/06/2022	03/08/2022	ago-22	682.367,85	682.367,85	865.043,00	182.675,15
14	164760	2424093	CREACION DE LA RED COLECTORA DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE SACSAYHUAMAN ENTRE LAS CUADRS 02 Y 05, URB. EL PARAISO, DE LA CIUDAD DE JAEN - CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	536.963,45	17/10/2022			0,00	0,00	536.963,45	536.963,45
15	123891	2475810	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE 17001 - JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	310.343,23	18/11/2022			0,00	0,00	310.343,23	310.343,23
16	157663	2418811	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES MICAELA BASTIDAS CUADRAS 18, 19,20; CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRAS 16, 17,18; CALLE EDUARDO BRAVO CDRAS 01, 02,03-04; PASAJE LA CATAHUA CUADRAS 01, 02,03-04; PASAJE LOS ROBLES CDRA 01; PASAJE LOS CEIBOS CDRA 01 Y EL PASAJE JOSE GUEVARA CDRA 01, DE LA HABILITACION URBANA GUAYACAN – MIRASOL, DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	POR CONTRATA	EN EJECUCION	1.744.044,15	11/11/2022		ago-22	443.676,48	443.676,48	1.744.044,15	1.300.367,67

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda

- | | | | |
|----|---|---|---|
| A | Código autogenerated por la CGR para identificación única de obra | F | Monto contractual: Registrar el monto del contrato de ejecución de obra |
| B | Código del proyecto según Banco de inversiones | | Presupuesto analítico aprobado: registrar el monto aprobado en el Expediente Técnico. |
| C | Registra nombre de la obra según Expediente Técnico. | G | Registrar la fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida. |
| D | Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa. | H | Registrar la fecha de termino, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra.. |
| E | Registrar lo que corresponda: | I | Registrar el mes y año de la ultima valorización que se reporta |
| a. | En proceso de contratación, si ya se convocó. | J | Registrar el monto acumulado real de la ultima valorización. (Contrato principal + Presupuestos Adicionales - Presupuestos Deductivo) |
| b. | Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución | K | Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros), |
| c. | En Ejecución, cuando inició el plazo contractual de ejecución. | L | Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución la obra. |
| d. | Paralizada, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma. | M | Registrar el saldo por pagar. Diferencia (K) - (L) |
| e. | Culminada, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción. | | |
| f. | Con Recepción, cuando se cuenta con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción | | |

g. Con Liquidación, cuando se cuente con el documento aprobatorio y quede consentida por las partes

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA